

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA CZĘŚĆ DROGOWA

Remont i rewaloryzacja alejek parkowych i zieleni wokół Pałacu Myślewickiego w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

1. Zakres robót do wykonania

- roboty pomiarowe i geodezyjne, wskazanie miejsc kolizji z mediami na terenie
- oznakowanie miejsca robót
- wykopanie i zagęszczenie koryta pod projektowane ciągi piesze
- ustawienie obramowania z płaskowników
- wykonanie nawierzchni mineralnych
- uporządkowanie terenu

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W trakcie wykonania robót należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne.

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

- a./ miejsca zagrożenie – cały teren objęty robotami przy odbywającym się ruchu spacerowiczów, a w szczególności przebieg urządzeń podziemnych
- b./ czas występowania zagrożenia – czas wszystkich robót od wejścia do ich zakończenia wraz z odbiorem i inwentaryzacją
- c./ rodzaj zagrożeń - zagrożenia wypadkowe i ruch pieszy, praca maszyn i urządzeń

4. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

Celem instruktażu jest zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi przy określonych pracach, sposobami ochrony przez zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robót. Instruktaż powinien być przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robót oraz każdorazowo przed rozpoczęciem każdego dnia roboczego. Przeprowadza go osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie doświadczenie zawodowe.

5. Pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia, badania lekarskie, szkolenia BHP.

Kierownik robót przeprowadza z pracownikami instruktaż BHP, w tym również:

- a./ określenie zasad działania w przypadku wystąpienia zagrożenia:
 - wstrzymanie pracy
 - ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrożenia
 - ewentualne usunięcie zagrożenia
 - b./ zgodnie z potencjalnymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy pracownicy powinni stosować środki ochrony indywidualnej:
 - podstawowe: ubrania, kamizele w kolorze ostrzegawczym z elementami odbłaskowymi
 - specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne
- Bezpośredni nadzór nad robotami winien pełnić uprawniony kierownik budowy, majster i brygadzysta

Dokumentacja dotycząca prowadzonych robót winna się znajdować u kierownika budowy.

6. Informacje o oznakowaniu i zabezpieczaniu miejsca prowadzenia robót,
Miejsca robót należy oznakować i zabezpieczyć na czas trwania robót.
Stanowiska pracy wydzielić zaporami, zastawami, pachołkami drogowymi i taśmą ostrzegawczą.
7. Informacja na temat transportu i składowania materiałów na budowie.
Materiały budowlane dostarczać i przemieszczać pojazdami i urządzeniami przystosowanymi do danego rodzaju materiałów i składować w miejscach nie kolidujących z ruchem pieszym i istniejącymi drzewami.
8. Informacja na temat zabezpieczenia p-poż. i pierwszej pomocy.
Sprzęt techniczny wyposażać w gaśnice p-poż. przystosowane do gaszenia danego rodzaju pożaru i apteczki pierwszej pomocy.

mgr inż. Mieczysław Śnieciński
upr. St. 209/76